



HWS-Baustelle Frühjahr & Sommer 2014

Zeitplan der HWS-Arbeiten

Nachstehend finden Sie die HWS-Arbeiten im Überblick, aufgeteilt auf die einzelnen Bereiche sowie die derzeit geplanten Zeiträume:

Hauptplatz

- **bis 20. Juni:**
Fahrbahn Neu, Errichtung der „Aussichtsarena“, Einbau Medienschächte, Infrastrukturleitungen Stadt sowie Hausanschlüsse für Kanal und Wasser im Bereich der Aussichtsarena,
Oberflächengestaltung Neu/ Pflasterung (April bis Anfang Mai) und Stadtmöblierung Neu (Radständer, Schanigärten, Sitzgruppen, Mistkübel, etc.) gemäß endgültigem Plan

Linzer Straße

- **bis 26. Mai:**
Baubeginn von Hauptplatz Richtung stadtauswärts bis Prinzlstraße;
Kanal-, und Wasserleitungssanierungen, Verlegung EVN-Hochspannung und Gasleitung Neu, Verkabelungen,
Oberflächengestaltung Neu/ Pflasterung bzw. Asphaltierung (nach Ostern bis Ende Mai), Stadtmöblierung Neu inklusive Aufstellung der alten Steinbank gemäß endgültigem Plan;

=> Verkehrsführung: teilweise Sperre bzw. geänderte Verkehrsführung

=> Zugang für Fußgänger im Bereich der Baustelle ist immer möglich

=> Zufahrt für Anrainer wird sichergestellt



Bahnhofstraße/ Kirchenplatz

- **ab 3. Februar auf Dauer:**
=> Verkehrsführung: endgültige Einbahnführung von der Abt Karl-Straße bis Hauptplatz gemäß Mobilitätskonzept
- **ab 17. März bis 11. April:** kirchenseitig
kirchenseitige Oberflächengestaltung gemäß endgültigem Plan
- **ab 14. April bis 14. Mai:** stadtseitig
stadtseitige Verlegung EVN-Gasleitung, Bio-Nahwärme, Infrastrukturleitungen Stadt (Licht, etc.), Fahrbahn- und Oberflächengestaltung gemäß endgültigem Plan

Hauptstraße/ Fußgängerzone

- **ab 17. März bis 31. März:**
Aushubarbeiten für Leitungsverlegungen
- **ab 31. März bis 4 April:**
Verlegung von Lichtwellenleitungen und Infrastruktur Stadt (Licht, etc.), Verlegung Bio-Nahwärme von Fleischerei Sdraule bis Rathaus, Verfüllen des Künettenbereiches nach Leitungsverlegung
- **ab 07. April bis 18 April:**
Pflasterung/ endgültige bzw. ursprüngliche Wiederherstellung der Oberfläche im Bereich Rathausplatz
- **ab 22. April bis 29. Mai:**
Pflasterung/ endgültige bzw. ursprüngliche Wiederherstellung der Oberfläche in den restlichen Bereichen Hauptstrasse

Nibelungenlände/ Prinzlstraße bis Kremser Straße

- **ab 24. April bis 30. Mai:**
Neugestaltung gemäß endgültigem Plan
=> Beleuchtung, Oberflächengestaltung / Grüninseln bzw. Pflasterung und Asphaltarbeiten, Gestaltung bei Kreuzung mit Fischergasse, etc.
- **10. März bis 30. Mai:**
Einspurige Ampelführung auf der Bundesstraße 1 in diesem Abschnitt



Prinzlstraße

- **ab 3. Februar bis 28. März:** nördlicher Teil ab Linzer Straße bis B1
=> Umlegungen der Einbauten, Verkabelung, Abbruch der Fahrbahn mit provisorischem Verschluss
- **ab 28. Mai bis 11. Juli:** ab Höhe Abt Karl-Straße bis B1
=> Oberflächengestaltung einschließlich Neugestaltung der Kreuzung Prinzlstraße mit Abt Karl-Straße gemäß endgültigem Plan

Kremser Straße

- **ab 26. Mai bis 11. Juli:**
Totalsperre der Kremser Straße,
Führung aller Fußgänger und Radfahrer über die bereits großteils fertiggestellte Nibelungenländer – Fischergasse – Linzer Straße in die Altstadt
Ausnahme: für AnrainerInnen ist der Zugang in die Kremser Straße möglich, in die Stergasse ist die Zufahrt möglich
- **ab 26. Mai bis 11. Juli:**
Versetzen der neuen Stadtmöblierung, Oberflächengestaltung / Pflasterung und Asphaltarbeiten gemäß endgültigem Plan

Hubbrücke/ Aussichtsplattform

- **ab 3. Februar bis 13. Juni:**
Neuerrichtung der Aussichtsplattform sowie Stützmauern unterhalb und seitlich der Plattform, Stiegenaufgang, Auslaufbauwerk Weierbach

Treppelweg/ Flaniermeile

- **bis 8. August:** Hubbrücke bis westliches Ende
Steinwurfarbeiten, Profilierungsarbeiten, Bau des Treppelweges/ Flaniermeile gemäß endgültigem Plan



Bundesstraße 1/ Sanierung

- **ab 10. März bis 8. Juli:**
Fahrbahnsanierungen
- **ab 10. März bis 17. Juni:**
Herstellung der Abbiegespuren, Randsteine, etc.
- **ab 10. März bis 11. April:**
Herstellung der Abbiegespuren
- **ab 21. Juli bis 12. September:**
Herstellung der Deckschicht, Bodenmarkierungen, etc.

**Der gesamte o.a. Zeitplan ist vorbehaltlich und abhängig von den Witterungs- und anderen eventuellen äußeren Einflüssen!
Die Termine können daher aufgrund der Witterung geringfügig abweichen!**



Zusammenfassung des Zeitplanes in Form einer Darstellung der Meilensteine

Hochwassersicherheit der Melker Innenstadt

- **seit 19. März 2014:
die Altstadt von Melk ist hochwassersicher!**
Diese Besonderheit basiert auf dem positiven Ergebnis des Probeaufbaus der Mobilschutzelemente am 22. und 24. Februar 2014 samt der technischen Abnahme, sowie der am 19. März 2014 erfolgten Lieferung der adaptierten Dammbalken auf Basis dieses Probeaufbaus als auch der positiven Probeläufe der beiden Pumpwerke 1 und 2 nach Einbau der Großpumpen in der vergangenen Kalenderwoche

Abschluss der Hauptarbeiten/ Baumaßnahmen Innenstadt einschließlich der Nibelungenlände

- **Ende Juni 2014**

Abschluss der Hauptarbeiten/ Baumaßnahmen wasserseitig der HWS-Mauer sowie Errichtung der neuen Aussichtsplattform

- **Ende Juli 2014**

Abschluss der Hauptarbeiten/ Baumaßnahmen Bundesstraße 1

- **Ende August 2014**

Eröffnungs- und Übergabetermin (3-Tagesfest geplant)

- **Freitag, 5. September 2014:**
=> **Eröffnungsfeier am Hauptplatz mit anschließendem Stadtfest** (geplant in Kooperation mit Zunftzeichen)
- **Samstag, 6. September 2014:**
=> Stadtparkfest, Kinderflohmarkt
- **Sonntag, 7. September 2014:**
=> Frührschoppen am Rathausplatz

Endgültige Fertigstellung des Gesamtprojektes

- **Ende Oktober 2014:**
Fertigstellung aller Restarbeiten,
Errichtung der neuen Parkplätze Stiftsfelsen und Räcking



Bushaltestelle Hauptplatz

Die Bushaltestelle bleibt während der Bauarbeiten am Hauptplatz bestehen.
Die Ausfahrt erfolgt je nach Baufortschritt über die Kremser Straße bzw. über die Linzer Straße (ab 26. Mai 2014 wegen Totalsperre der Kremser Straße)

Parkmöglichkeiten

Bitte benutzen Sie verstärkt die Parkplätze der Wachauarena, die Park&Ride-Anlage beim Bahnhof, die Parkplätze in der Abbé Stadler-Gasse und des Sparkassenparkplatzes sowie den Krankenhausparkplatz in der J. Prandtauer Straße!

Verkehrsführung

Es gelten die Verkehrsphasen 4, 6 und 10